

江苏盛贯油脂科技有限公司固废资源综合利用项目

（成品油脂、营养土生产线）

竣工环境保护自主验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定，2026年8月12日，江苏盛贯油脂科技有限公司组织召开了“江苏盛贯油脂科技有限公司固废资源综合利用项目（成品油脂、营养土生产线）”竣工环境保护自主验收会，参加会议的有江苏盛贯油脂科技有限公司（建设单位）、江苏盐城环保科技城新污染物与绿色新材料研发中心（验收监测单位）等代表和3名专家，与会人员共同组成验收组，建设单位总经理吴越枫担任验收组长。

验收组听取了建设单位、验收监测单位对本项目情况介绍，经现场勘查、查阅相关验收资料后，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环评报告及审批意见等相关要求，对本项目污染防治设施进行了自主竣工验收，形成如下意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

江苏盛贯油脂科技有限公司厂址位于灌云县燕尾港镇临港产业区，根据《江苏盛贯油脂科技有限公司固废资源综合利用项目环境影响报告书》及批复（连环审[2025]2003号），公司产品生产规模为成品油脂2.5万吨、成品级工业油15万吨、营养土10万吨。目前成品油脂、营养土生产线及附属工程已建成，成品级工业油生产线暂未投入运行。

（二）建设过程及环保审批情况

《江苏盛贯油脂科技有限公司固废资源综合利用项目环境影响报告书》于2025年2月10日获得连云港市环境保护局批复。2025年3月5日开工建设，2026年3月18日基本建成，2026年4月20日进行调试运行。企业已按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T

3795-2020) 要求编制了突发环境事件应急预案, 并于 2026 年 7 月 30 日通过连云港市灌云生态环境局备案(备案号: 320723-2026-146-M)。

2026 年 4 月 17 日取得排污许可证, 排污许可证编号为 91320723MAD9TL3H2U001U。

2026 年 5 月, 企业对项目废气、废水、噪声等污染源排放现状及各类污染治理设施的运行情况进行了现场勘查、监测和环境管理检查工作, 2026 年 6 月 22 日~24 日委托江苏盐城环保科技城新污染物与绿色新材料研发中心对项目污染源进行了验收监测。

(三) 投资情况

本项目实际投资总计约 12000 万元, 实际环保投资 800 万元。占实际投资 6.6%。项目工程劳动定员 30 人, 项目车间生产岗位为 4 班 3 运行, 24 小时工作制, 管理人员为常白班 8 小时工作制。年运行 330 天, 计 7920 小时。

(四) 验收范围

本次验收范围为江苏盛贯油脂科技有限公司固废资源综合利用项目成品油脂、营养土生产线主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。

(五) 工程变动情况

无。

二、环境保护设施建设情况

(一) 废水

厂区采用雨污分流系统, 设置 360m³ 初期雨水池。项目工艺废水与废气吸收废水经隔油池预处理后与地面冲洗水、废气吸收水等废水进厂区污水处理站经“隔油+调节+气浮+混凝沉淀”系统处理, 出水进园区污水处理厂。污水处理能力为 150m³/d。项目生活污水经化粪池处理后与循环冷却系统排水直接接管进园区污水处理厂集中处理。污水排口设置 COD 在线监测装置。

(二) 废气

车间一(营养土生产线)产生的颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度废气经集气罩收集后采用“布袋除尘+二级植物油吸收+二级碱吸收”进行处理, 处

理后的废气由 15m 高的 DA001 排气筒高空排放。

车间二（成品油脂生产线）产生的非甲烷总烃、臭气浓度废气经密闭收集后采取“二级植物油吸收+二级碱吸收”进行处理，处理后的废气由 15m 高的 DA002 排气筒高空排放。

罐区、污水处理站及危废仓库含有氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃废气由管道或密闭收集后采取“二级活性炭吸附+二级碱吸收”进行处理，处理后的废气由 15m 高的 DA003 排气筒高空排放。

仓库一颗粒物废气经集气罩收集后采取“布袋除尘+二级碱吸收”进行处理，处理后的废气由 15m 高的 DA004 排气筒高空排放。

（三）噪声

本项目主要噪声源设备为泵类、冷却塔、风机等，采用吸声、隔声、减震等措施后，降低噪声对周围环境的影响。

（四）固废

成品油脂生产线脱溶产生的废白土（S₂₋₁）作为原料用于车间一营养土生产线生产营养土；清罐油泥、植物油吸附废油、隔油池废油作为原料用于成品油脂生产线生产成品油脂。一般废包装桶袋由厂家回收处置；污水处理站产生的污泥、布袋收集粉尘回用于营养土生产线，生活垃圾及废除尘布袋由环卫部门清运处理。废活性炭、废机油危险废物委托有资质单位处置。

企业仓库一隔出 200m² 作为一般固废仓库，一般固废仓库符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危废仓库面积 20m²，危废仓库的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办[2020]401 号）等文件相关规定，能够确保企业产生的危险废物及时转移。

（五）环境安全

厂区设有事故水池 540m³，雨水、污水排口设有紧急切断阀门。厂界设置氨、硫化氢废气在线监测系统。

在生产车间、罐区等风险单元设置可燃气体报警装置。

四、环境保护设施调试效果

2026年6月22日~24日江苏盐城环保科技城新污染物与绿色新材料研发中心对项目排污情况开展了监测，监测结果表明：

（一）废气

验收监测期间，成品品油脂生产线废气排放口（DA002）、营养土生产线废气排放口（DA001）、仓库一上料车间废气排放口（DA004）及公辅设施（罐区、污水处理站及危废仓库）排放口（DA003）产生的颗粒物、非甲烷总烃排放浓度及排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值要求，氨、硫化氢排放速率及臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求。

厂界上下风向监控点无组织非甲烷总烃、颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值要求；企业厂区内NMHC无组织排放监控点浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准要求。氨、硫化氢、臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准限值要求。

（二）废水

验收监测结果表明，污水站废水排口污水中pH值、化学需氧量、悬浮物、全盐量、氨氮、总氮、总磷、动植物油、BOD₅、石油类的日均排放浓度均满足绿业污水处理厂接管标准。

（三）噪声

验收监测期间，东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

（四）固废

成品油脂生产线脱溶产生的废白土（S₂₋₁）作为原料用于车间一营养土生产线生产营养土；清罐油泥、植物油吸附废油、隔油池废油作为原料用于成品油脂生产线生产成品油脂。一般废包装桶袋由厂家回收处置；污水处理站产生的污泥、布袋收集粉尘回用于营养土生产线，生活垃圾及废除尘布袋由环卫部门清运处理。废活性炭、废机油危险废物暂未产生。所有的固废均合理处理处置。

（五）污染物排放总量

根据验收监测报告，本次验收生产线废气、废水排放总量能够满足环评批复要求。

五、验收结论


江苏盛贯油脂科技有限公司固废资源综合利用项目（成品油脂、营养土生产线）在建设过程中基本落实了环评报告及批复的要求，配套建设了相应的环境保护设施，并建立了相应的环保设施运行管理制度和环境管理制度，验收监测期间各项环保设施运行正常。监测结果表明废气、废水、噪声均能满足相关排放标准要求，固废得到合理处理处置，验收组一致同意通过环保验收。

六、后续要求

- 1.加强日常生产管理，防止跑冒滴漏；做好原料入厂检测，强化环境风险管控及应急演练；
- 2.进一步加强环境污染治理设施的运行管理，确保污染物稳定达标排放。
- 3.完善相关标识标牌，“三废”处理台账及运行记录等资料。

七、验收人员信息

验收组签字：



2026 年 8 月 12 日

江苏盛贯油脂科技有限公司固废资源综合利用项目

竣工环境保护自主验收评审会

专家组签到簿

序号	姓名	工作单位	职务职称	联系方式
1	王章远	连云港市环境咨询中心(盐城)	主任	13961379121
2	乔忠远	中德生态工程设计研究院有限公司	高工	13812345785
3	周正	江苏海洋大学	副教授	18936653186
4				
5				

江苏盛贯油脂科技有限公司固废资源综合利用项目

竣工环境保护自主验收评审会

与会人员签到簿

序号	姓名	工作单位	职务/职称	联系电话
1	李君生	江苏盛贯油脂科技有限公司		18657201821
2	吴应林	-		13505829880
3	张旭	安吉信发建设有限公司		
4	陈之敏	江苏智盛环境科技有限公司		15251175332
5	姚非震	江苏盐城环保科技新城新材料5号新材料研发中心		15951720686
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				